

Protokoll for overleveringsforretning

Dato: 10.01.24 Kl.12.00

Anlegg: Nedre Vetaberget - veidelen

Tilstede: Christian Birkeland, Vetaberget Utvikling AS (utbygger)
Espen Andersen, Lindhaugen AS (entreprenør anlegg)
Vegard Nygård, Nett-tjenester AS (entreprenør veilys)
Øivind Brynildsen, Sarpsborg kommune (veiforvaltning)
Gjermund Holme, Sarpsborg kommune (veidrift)

Teknisk befaring er foretatt 15.11.23. Ovennevnte deltok.

Oppmålingsforretning er foretatt 22.11.23. Øivind Brynildsen og Ruben Karlstad deltok.

Mangler/gjenstående arbeider	Frist/utbedring
Fortau (bakke i sydvestre del av feltet): Skadet kantsten skiftes. Anm: Skjev og litt uheldig kantstønsføring samme sted. Aksepteres av kommunen under tvil. Anm: Mulig svakke i kryss mot barnehagen. Kommunen sjekker etter regnvær. Anm: Veiene var ikke feiet på befaringen. Kommunen sjekker asfaltdekket for eventuelle skader etter feiing til våren. Utbygger er ikke ansvarlig for brøyteskader (kommunalt ansvar).	30.04.24
En veilysstolpe er plassert litt inne på en privat eiendom (se rapport fra oppmålingen). Stolpen kan stå dersom det tinglyses en rett til dette på denne eiendommen. Hvis ikke så må den flyttes ut til kommunal veigrunn.	30.04.24
Overføring av grunn i krysset med barnehagen gjenstår.	31.12.24
Fire lysarmaturer har skader og må byttes.	30.04.24
Tennskap mangler AMS-måler. Det mangler også bilder (4 stk) av tennskapet.	30.04.24
For nærmere detaljer om veilysanlegget vises det til rapport datert 27.09.23.	

Mangler/gjenstående arbeider	Frist/utbedring


Eventuell dato for etterbefaring: Etter nærmere avtale (før 30.04.24).

Anlegget Nedre Vetaberget (veidelen) er overlevert med merknader som framgår av denne protokoll.

Garantitid fra 10.01.24 til 10.01.27

Det er avtalt at garantibefaring skal holdes Etter nærmere avtale.

Sarpsborg den 10.januar 2024



Christian Birkeland

Vetaberget Utvikling AS



Øivind Brynildsen

Sarpsborg kommune/Team samferdsel