



Sjekkliste - privat felles vann- og avløpsanlegg

Pkt. 1 i sjekklisten skal anvendes under prosjekteringsfasen, og pkt. 2 - 4 skal anvendes under utførelsen og kontroll av denne. Sjekklisten skal vedlegges ferdigmelding i byggesaken.

Kontrollen gjelder

Selskapets/VA-lagets navn

Stedsnavn/område

Sjekkliste

Pkt.	Beskrivelse	Ja	Ikke relevant
1 Krav til vedlegg/opplysninger til byggesøknaden (før igangsetting av tiltaket)			
1.1	Foreligger avtale mellom Sarpsborg kommune og vannlaget/tiltakshaver?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Foreligger liste over medlemmer m/info om stikkl. skal avsluttes ved grunnmur eller tilknyttes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Foreligger søknad om sanitærabonnement for samtlige medlemmer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Foreligger tinglyste avtaler med rett til varig tiltrede over annen parts grunn/eiendom?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Foreligger kopi av selskapets vedtekter med beskrivelse av ansvar for drift og vedlikehold etc?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Foreligger en enkel funksjonsbeskrivelse av anlegget?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Utførelse vannledningsanlegg			
2.1	Er trykkledningen for vannforsyning av type polyetylen (PE) med blå stripe i rørvegg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Er det montert sluseventiler og vannmåler i egen privat kum etter uttak fra offentlig nett?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Er det montert sluseventiler på hver side av tilknytningspunkt på off. nett dersom Ø>100mm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Er det montert utvendig stoppekran med spindelforlenger for den enkelte eiendom/abonnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Utførelse av spillvanns- og overvannsanlegg (SP og OV)			
3.1	Er SP og OV-rør m/kummer og annet utstyr fargekodet hhv. rødbrun for SP og sort for OV?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Kan det bekreftes at fremmedvann (overvann, drenering, utv. sluk etc.) ikke tilføres SP-nett?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Er det montert inspeksjonskum med min. Ø 200 mm stigerør og tett lokk på stikkledning for SP for den enkelte eiendom/abonnet? (Tilsvarende krav for OV - kun tilkn. drenering)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Er det montert inspeksjonskummer m/min. Ø 400 mm stigerør ved tilknytningspkt. på off. nett?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Er felles pumpeanlegg utstyrt m/aut. alarm, aut. stengeventil, buffertank (min. 3 timer) etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Innmåling, registrering og rapporter m.m. som skal vedlegges ferdigmelding (jfr. pbl. § 99)			
4.1	Er vann- og avløpsanlegget fotodokumentert med åpen grøft og koordinatbestemt i hht. Euref 89 sone 32 m/innmålt trase hver 20. meter? (Datafangst leveres i KOF-format på CD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Er "as built" ledningsplan påført opplysninger om rørdiameter, materialtype, trykkklasse, plassering av stoppekraner, bend, avgreninger, pumpestasjoner og nye/eks. stikkl. etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Dersom eksisterende stikkledninger benyttes, er disse trykkprøvd og/eller TV-inspisert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Er rørinspeksjon av selvføllsledninger utført og vedlagt rapport med TV-inspeksjon på DVD?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Tilfredsstill vannledningene tetthetskravene, og er disse spylt og desinfisert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Tilfredsstill pumpeledninger for trykkavløp tetthetskravene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	Foreligger oppdatert medlemsliste? Er stikkledning lagt inn på tomt og plagget eller tilknyttet innvendig sanitæranlegg? Merk av der entreprenør har ansvar for tilkn. til innvendig anlegg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8	Foreligger avtale med kvalifisert foretak om service av pumpestasjoner og ledningsnett?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9	Er det foretatt en ferdigbesiktigelse av anlegget med VA-personell fra SK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader

(Benytt eget ark om nødvendig)

Opplysninger om privat felles vann- og avløpsanlegg

Selskapets/VA-lagets navn	Organisasjonsnr.
Kontaktperson	Mobilnr.
E-post adresse	

Opplysninger om serviceavtale/drift og vedlikehold av privat felles vann- og avløpsanlegg

Navn på foretak	Organisasjonsnr.		
Adresse	Postnr.	Poststed	
Telefonnr.	Telefaks	Kontaktperson	Mobilnr.
E-post adresse			

Særskilte krav for Sarpsborg kommune - SK

Denne sjekklisten er utarbeidet av SK for å kvalitetssikre at viktige og kritiske områder av utførelsen blir ivaretatt. Sjekklisten skal benyttes i tillegg til foretakets eget system for å sikre at funksjonskrav og bestemmelser blir etterlevd.

Utfyllende forklaring til de enkelte punktene i sjekklisten er vedlagt dette dokumentet.

Sjekklisten (uten forklarende tekst) skal returneres til SK som vedlegg til ferdigmelding av byggesaken sammen med øvrige dokumenter og rapporter etc. (Se pkt. 4.1 - 4.9 side 1).

NB! Jfr. Plan- og bygningsloven § 21-10 kan ingen del av anlegget settes i drift før det foreligger en midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i byggesaken.

Erklæring og underskrift - rørlegger-/entreprenørfirma

<p>Tiltaket er ferdig utført og innfrir kravene som fremgår av gjeldende lover, forskrifter, reglementer samt evt. vilkår i tillatelsen fra kommunen.</p> <p>Kontroll av arbeidet er utført i samsvar med denne sjekklisten (Side 1) samt foretakets eget kvalitetskontrollsystem.</p> <p>Sluttkontrollen har ikke avdekket feil og mangler som hindrer ferdigmelding av tiltaket med anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.</p>	Foretakets navn
	Dato Underskrift
	Gjentas med blokkbokstaver